

भाग- १

१. पृष्ठभूमी

देशभर सङ्घीयशासनको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहहरू मध्ये बाँसगढी नगरपालिकाले आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादन गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रयोजनार्थ २०८२ श्रावण १५ गते गरिएको वार्षिक समीक्षाको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. नगरपालिकाको परिचय र भौगोलिक अवस्थिति:

नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बर्दिया जिल्लाभित्र यस नगरपालिका अवस्थित रहेको छ । नेपालको लुम्बिनी प्रदेश को बर्दिया जिल्लामा पर्ने यो बाँसगढी नगरपालिका नेपाल सरकार(मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०७१ साल मंसिर १६ गतेको निर्णयानुसार देशभरी गठन भएका ६१ नगरपालिकाहरू मध्ये एक नगरपालिका हो । साविक बेलुवा, मोतिपुर र डेउढाकला सहित ३ गाविस समाहित गरि यो नगरपालिकाको निर्माण भएको हो ।

भौगोलिक अवस्थिति:

सि नं	विवरण	मान
१	क्षेत्रफल	२०६ बर्ग कि.मी.
२	अक्षांश	२८°१३' उत्तर देखि २८°२४' उत्तर सम्म
३	देशान्तर	८१°२५' पूर्व देखि ८१°४६' पूर्व सम्म
४	उचाई	समुन्द्र सतहवाट १५४ मिटर

- ❖ पूर्व : (सल्यान) काप्रेचौर / (बाँके) मानखोला
- ❖ पश्चिम : (बारबर्दिया .न.पा.), ग्याङनदी
- ❖ उत्तर : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र (सुर्खेतजिल्ला)
- ❖ दक्षिण : (बढैयाताल .गा.पा.)

३. उद्देश्यहरू

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रयोजनार्थ,
- सूचनाको हक २०६४ को कार्यान्वयन गर्न,
- सरकारले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कार्यहरू जनतामाझ पुर्याउन,
- गत आ.व. र चालु आ.व.मा सम्पादन भएका कार्यहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न,

४. नगरपालिकाको समग्र स्थिति/मुख्य क्रियाकलापहरू

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि उक्त संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ, जसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था बमोजिम नेपाल अधिराज्यभरी ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । जसमध्ये बाँसगढी नगरपालिका पनि एक हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ११ बमोजिमका कार्यहरू गर्नका लागि नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको साङ्गठनिक संरचना रहने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाकरण

बर्दिया जिल्लामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनु पूर्व यहाँका थारु जातिमा ससुराली जाँदा सूपो लिनुपर्ने परम्परा रहेको थियो । सूपो बनाउन जंगलतिरबाट बाँस लिएर आई हाल बाँसगढी बजार क्षेत्रमा बसी

बाँसको चोया बनाउने काम गरेकोले बाँसगढी नाम रहन गएको स्थानीय मानिसहरुको भनाई रहेको छ । त्यसैगरी यस नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा पर्ने बाँसगढी गाउँमा पहिले बाँसको घारी रहेको हुँदा पछि गएर बाँसगढी हुन गएको एकाथरीको भनाई रहेको छ । यसैगरी रेउकुलो नामबाट चर्चित पुराने गीतमा बाँसगढी गाउँ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा यो ठाउँको नाम बाँसगढी हुन गएको भन्ने पनि भनाई छ ।

हावापानी

बाँसगढी नगरपालिका समुद्र सतह देखि १५४ मी. उचाइमा रहेको छ । यस क्षेत्रको हावापानी उष्ण मनसुनी देखि समशितोष्ण प्रकारको रहेको छ । वार्षिक सरदर वर्षा ११३० मि.मि. हुने गरेको यस नगरपालिका क्षेत्रको अधिकतम तापक्रम ४३ डिग्री सम्म पुग्ने गर्दछ भने न्यूनतम तापक्रम ७.५ डिग्री सेल्सियसमा झर्ने गर्दछ ।

पर्यटकीय, सांस्कृतिक र मनोरम स्थलहरू

बाँसगढी नगरपालिकामा विभिन्न खालका प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरु रहेका छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, चेपाङ्ग गाउँ, मन्दिर, चर्च तथा गुम्बा जस्ता सम्पदाहरु यस नगरपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरु हुन् । विभिन्न उत्सव र चाडपर्वमा मन्दिर आसपासका क्षेत्रबाट मानिसहरु आउने गर्दछन् । शिवरात्री, दशैं, माघे संक्रान्ती, चैते दशैं जस्ता चाडपर्वमा विशेषगरी यसक्षेत्रमा मानिसहरुको जमघट हुने गर्दछ । थारुजातिको मौलिक संस्कृतिले पनि यस क्षेत्रको विशिष्ट साँस्कृतिक पहिचान बोकेको छ । वडा नं. ५ मा अवस्थित केदारेश्वर धाम यस नगरपालिकाको प्रमुख साँस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेको छ ।

नदीनाला तथा तालतलैया

बबई नदी, ग्याङ नदी, मान खोला, डुन्डुवा खोला, घट्टे खोला, लौहवा खोला, अक्षेखिया खोला, शेभाङ खोला, दोन्द्रे खोला, खोटे खोला, भङ्गाहा

खोला, दोभान खोला, चिसी खोला, चप्ला नाला, फोहिया नाला, कन्जरवा नाला, बोक्सीनिया नाला यस न.पा.का प्रमुख नदीनालाहरु हुन । न.पा. भित्रका लक्ष्मणा ताल, मोतिपुर ताल, दमौली ताल, बाँसगढी ताल प्रमुख तालहरु हुन भने च्यामा र राँझा सिमसार क्षेत्र रहेका छन् ।

भू-उपयोग

बाँसगढी न.पा.को अधिकांश खेतियोग्य जमीन समथर भएकोले माटोको वनावटमा धेरै समानता पाइन्छ । दोमट र चिस्टाइलो माटो पाईने यस नपामा उर्वर भुमिको प्रचुरताले गर्दा राम्रो कृषि उत्पादन भएको पाइन्छ । न.पा. को वार्षिक नगर विकास योजना २०७३।०७४ अनुसार कुल भुभाग मध्ये कृषियोग्य जमिन ४० प्रतिशत, वनजंगल ५० प्रतिशत, झाडी ३ प्रतिशत, घाँसे मैदान चौर ३ प्रतिशत, खोला खोल्सी पोखरी २ प्रतिशत, बगर बालुवायुक्त जमिन १ प्रतिशत र बाक्लो शहरी बस्ती १ प्रतिशत रहेको छ । धान, गहुँ, मकै, मसुरो, केराउ, तोरी, अरहर, मास, आलु, चना यस क्षेत्रको प्रमुख बाली हुन्।

प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत यस पालिकालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ ।

हालको वडा नं	साबिकको गा बि स	साबिक को वडा	वडा प्रशासनस्थान
१	बेलवा	७	बबई, चेपांग
२	बेलवा	२, ७, ९	बेलवा वनमुडुवा
३	बेलवा	१, ३, ४, ५, ६, ८	गौरीचोक
४	मोतीपुर	२, ४, ५, ६	बहुवाताल
५	मोतीपुर	१, ८, ९	किसानचोक बाँसगढी
६	मोतीपुर	३, ७	दमौली
७	डेउढाकला	१, ६, ८	डेउढाकला

८	डेउढाकला	५, ७, ९	ककौरा बजार
९	डेउढाकला	२, ३, ४	माछागढ

कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति

क्र.श.	पद	तह/श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमुह	स्विकृत दरबन्दी	२०८१ असार मसान्त सम्मको स्थिति			
							स्थायी	करार	जम्मा	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	१०	प्रशासन	सा.प्र.	-	१	१	०	१	उपसचिव/ रा.प.द्वितिय
२	अधिकृत	९/१०	शिक्षा	शि.प्र.	-	१	१	०	१	उपसचिव/ रा.प.द्वितिय
३	सि.डि.ई.	९/१०	इन्जि.	सिभिल	-	१	०	०	०	रिक्त दरबन्दी
४	अधिकृत	७/८	प्रशासन	सा.प्र.	-	१	२	०	२	
५	लेखा अधिकृत	७/८	प्रशासन	लेखा	-	१	१	०	१	समायोजन
६	अधिकृत	७/८	शिक्षा	शि.प्र.	-	१	१	०	१	
७	इन्जिनियर	६	इन्जि.	सिभिल	वि ए आ	१	०	०	०	रिक्त दरबन्दी
८	इन्जिनियर	६	इन्जि.	सिभिल	-	१	०	१	१	
९	आ.ले.प. अधिकृत	६	प्रशासन	लेखा	-	१	१	०	१	
१०	अधिकृत	६	प्रशासन	सा.प्र.	-	३	२	०	२	१ वटा रिक्त दरबन्दी
११	सहायक वडा समेत	५	प्रशासन	सा.प्र.	-	९	८	०	८	१ वटा रिक्त दरबन्दी
१२	लेखा सहायक	५	प्रशासन	सा.प्र.	-	१	१	०	१	हाल स्तरबुदी भई छैठौं तहमा कार्यरत
१३	प्रा.स.	५	शिक्षा	शि.प्र.	-	१	०	०	०	रिक्त

										दरबन्दी
१४	सव-इन्जिनियर वडा समेत	५	इन्जि	सिभिल	-	६	६	४	१०	चौथोबाट स्तरबृद्धी भई पाचौ भएको
१५	कम्प्युटर अपरेटर	५	विविध	-	-	१	०	१	१	
१६	महिला विकास निरीक्षक	५	विविध	-	-	१	३	०	०	चौथोबाट तहबृद्धी भई पाचौ भएको
१७	सर्भेक्षक	५	इन्जि	सर्भे	-	१	०	०	०	रिक्त दरबन्दी
१८	सहायक वडा समेत	४	प्रशासन	सा प्र		८	०	०	०	तहबृद्धी भई पाचौ कायम भएको
१९	स.ले.प	४	प्रशासन	लेखा	-	१	०	०	०	रिक्त दरबन्दी
२०	स.म..वि.नि.	४	विविध	-	-	१	०	०	०	तहबृद्धी भई पाचौ कायम भएको
२१	अ.सव-इन्जिनियर वडा	४	इन्जि	सिभिल	-	५	०	०	०	तहबृद्धी भई पाचौ कायम भएको
कृषि सेवा तर्फ										
१	कृषि अधिकृत	७/८	कृषि सेवा			१	१	१	२	नभएकोले छैठौ बाट पदपूर्ति भएको
२	सहायक	५	कृषि सेवा			२	१	०	१	अध्ययन विदामा १ वटा रिक्त
३	सहायक	४	कृषि सेवा			१	१	३	४	
पशु सेवा तर्फ										
१	अधिकृत	९/१०	कृषि	लोपोडेडे		१	१	०	१	

			सेवा							
२	सहायक	५	कृषि सेवा	भेट	प.स्वा.प्रा	१	१	०	१	तह बृद्धी भई छैठौ हुन भएको
३	सहायक	५	कृषि सेवा	लापोडेडे	प.से.प्रा	१	०	०	०	समायोजन ५ बाट भई हाल छैठौ तह
४	सहायक	५	कृषि सेवा	मत्स्य	प्रा.स.	१	०	०	०	रिक्त दरबन्दी
५	सहायक	४	कृषि सेवा	भेट	ना.प.स्वा	१	०	२	२	
६	सहायक	४	कृषि सेवा	लापोडेडे	प.से.प्रा	१	०	२	२	
अन्य जनशक्ति										
१	स क अ	४	विविध	-		-	०	६	६	
२	सामाजिक परिचालक	-	विविध	-	-	-	०	०	०	
३	अमिन	४	सर्भे			-	०	२	२	
४	ईलेक्ट्रिसियन	४					-	१	१	
५	हल्का सवारी चालक	-	-	-	-	-	-	६	६	
७	अग्नी नियन्त्रक						०	२	२	
८	का.स वडा समेत						२	१९	२१	
९	स्विपर						०	६	६	
१०	सुरक्षा गार्ड						०	३	३	
विभिन्न कार्यक्रम तर्फ कार्यरत कर्मचारी										
सम्बृद्धिका लागि बन										
१	अधिकृत	६	प्राविधिक					१	१	
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम										
१	रोजगार संयोजक	६						१	१	
२	रोजगार सहायक	५						१	१	
३	प्राविधिक सहायक	५						१	१	

Mis Operator										
१	एम आई एस अपरेटर	५						२	२	
२	एम आई एस अपरेटर सहायक	४						१	१	
उद्यम विकास तर्फ										
१	उद्यम विकास सहजकर्ता							२	२	

५. वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्थिति

वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको लागि भौतिक सुविधाको अवस्था

विवरण	संख्या	०	स्वामित्व (आफ्नै वा भाडामा)	कैफियत
वडा कार्यालय भवन	९	पक्की	आफ्नै	

६. वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १२ बमोजिम वडा भित्रका योजना तर्जुमा, कार्यावयन तथा अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकासका गतिविधि सञ्चालन, वडा भित्रका नियमन कार्य सञ्चालन, नागरिकता, नाता प्रमाणित लगायतका सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने र व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्ने जस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्दछ ।

आ.व. २०८१/८२ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा शाखागत र वडागत रूपमा बार्षिक वित्तिय तथा भौतिक प्रगतिको शारांसगत विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१. आ.व. २०८१/८२ मा नगरपालिकाको राजस्व

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ५४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर लगाउन पाउने व्यवस्था बमोजिम दफा ५५ देखि ६२ सम्मका सम्पत्तिकर, मालपोत, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल विरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क, नदीजन्य पदार्थ लगायतका कर उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोहि बमोजिम यस नगरपालिकाले पनि करहरूको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क उठाउने गरेको छ ।

वडागत राजस्वको विवरण

वडा न.	राजस्व असुली रकम रु.	कैफियत
१	४,८५,१६०।००	
२	१२,५६,७९३।००	
३	२१,१०,११४।००	
४	२०,२३,६९६।००	
५	२२,८०,०९०।००	
६	१६,१२,२१६।००	
७	१३,७५,११३।००	
८	२१,५३,२९३।००	
९	१५,१४,१६३।००	
पालिका	१,७१,३२,४६३।००	
जम्मा	३,१९,४३,१०१।००	

नदीजन्य आय ठेक्काबाट प्राप्त रकम- २०८१/८२

ठेकेदार/कम्पनी/ नदीको नाम		कबोल अंक	प्राप्त रकम	प्राप्त हुन बाँकी	प्रगति (%)
कुल जम्मा					

आन्तरीक शीर्षकगत विवरण

बौसगढी नगरपालिकाको मिति २०८१/०४/०१ देखि २०८२/०३/३२ सम्म भएको आन्तरिक आय विवरण								
क्र.सं.	आय शिर्षक	आ.व. २०८०/०८ १ को यथार्थ	आ.व. २०८१/०८२ को संशोधित अनुमान	आ.व. २०८१/०८२ को अषाढ मसान्त सम्मको असुली	आ.व. २०८१/०८ २ को अषाढ मसान्त सम्मको असुली प्रतिशत	असुली हुन बाँकी राजस्व	असुली हुन बाँकी प्रतिशत	कैफियत
१.	सम्पत्ती कर	७१४२८२	१,०००,०००	७४४,१४७.००	७४.४१%	२५५,८५३.००	२५.५९%	
२.	भूमिकर/मालपोत	६९०७०५३	१२,०००,०००	७,५२०,३३३.००	६२.६७%	४,४७९,६६७.००	३७.३३%	
३.	घर बहाल कर	३०९९५४६. ९१	३,५००,०००	२,९६०,८६९.६८	८४.६०%	५३९,१३०.३२	१५.४०%	१६६३.७५
४.	बहाल बिटौरी कर	३२४४६८	५००,०००	४५२,९४०.००	९०.५९%	४७,०६०.००	९.४१%	
५.	सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय	१३१६४२०	२,०००,०००	१,६७१,८७९.४८	८३.५९%	३२८,१२०.५२	१६.४१%	
६.	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रि	१६२९९०	१,०००,०००	१८४,७७०.००	१८.४८%	८१५,२३०.००	८१.५२%	
७.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५१२०००	५००,०००	४९२,१४०.००	९८.४३%	७,८६०.००	१.५७%	४१४० +३०००
८.	नक्सापास दस्तुर	६८९२१२.२८	७,०००,०००	७९१,०४६.४३	११.३०%	६,२०८,९५३.५७	८८.७०%	
९.	विविध सिफारिस दस्तुर	५६८५६७२.५	१०,०००,०००	६,४९८,२६८.१६	६४.९८%	३,५०१,७३१.८४	३५.०२%	
१०.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५१८४००	८००,०००	४९०,४५०.००	६१.३१%	३०९,५५०.००	३८.६९%	
११.	अन्य दस्तुर	२३२५१०	५००,०००	८२,७३०.००	१६.५५%	४१७,२७०.००	८३.४५%	
१२.	व्यवसाय कर	५४०२८३८	६,५००,०००	४,५५९,१७५.००	७०.१४%	१,९४०,८२५.००	२९.८६%	
१३.	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	१३६६८४३	१,०००,०००	४,१३३,४१०.००	४१३.३४%	-३,१३३,४१०.००	-३१३.३४%	
१४.	अन्य राजस्व	६१९१३६	२,५००,०००	४८९,०२३.००	१९.५६%	२,०१०,९७७.००	८०.४४%	
१५.	बिज्ञापन कर	४५१००	२००,०००	५६,४७५.००	२८.२४%	१४३,५२५.००	७१.७६%	
१६.	अन्य मनोरञ्जन कर	३७०००	१००,०००	५०,०००.००	५०.००%	५०,०००.००	५०.००%	
१७.	फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क	०	२००,०००	०.००	०.००%	२००,०००.००	१००.००%	
१८.	बेरुज	१७६१८	७००,०००	७७४,२४८.००	११०.६१%	-७४,२४८.००	-१०.६१%	

	कुल आन्तरिक राजस्व	२७६५१०८९. ६९	५०,०००,०० ०	३१,९५१,९०४.७ ५	६३.९०%	१८,०४८,०९५.२ ५	३६.१०%	सुत्रमा ईन्ट्री भएको तर नगदिमा ईन्ट्री नभएको रकम ८८०३.७५
--	--------------------	-----------------	----------------	-------------------	--------	-------------------	--------	---

अनुमानित गरेको राजस्व भन्दा कम राजस्व उठेको विवरण यस तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसो हुनुमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान नगरी राजस्व अनुमान गरीनु, करदाता शिक्षाका लागु नहुनु, करको दरभन्दा दायरा बढाउन तर्फ विशेष ध्यान नदिनु, प्रायः जसो व्यवसायहरू करमा समावेश नगरीनु जस्ता कारणहरू समेत रहेको देखिन्छ ।

२. न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा (न्यायीक समिति)

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भए बमोजिम र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिच्छेद २८ मा स्थानीय तहमा एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिलाई १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने र १० वटा विवादलाई मेलमिलाप मार्फत विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय तहमा यसरी कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक तिनै किस्मको कार्य गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले ल्याएको हो । यसरी स्थानीय तहमै स-साना विवाद निरूपण हुदाँ अदालतमा कार्यचाप घट्ने, स्थानीय वासीन्दालाई नगरपालिका प्रति अपनत्व बोध हुने अनावश्यक खर्चबाट बच्न सहज हुन्छ ।

आ.व. २०८१/८२ मा यस नगरपालिकामा रहेको न्यायीक समितिले गरेको न्यायसम्पादनको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

गतः वर्षको अ.ल्या. संख्या	आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा दर्ता भएका निवेदन संख्या	निर्णय भएका निवेदन संख्या	जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएका निवेदन संख्या	दरपिठ गरिएको निवेदन संख्या	हेर्न बाँकी निवेदन संख्या	सम्पर्क विहिन
५	३७	३१	०	०	६	५

गाउँ-घरमा घटेका साना-तीना विवादलाई मेलमिलाप मार्फत विवादको निरूपण गर्न सहज र सजिलो हुने हिसाबले आ.व. २०८१/८२ मा नगरपालिका उप - प्रमुख तथा वडा नं. १ देखि ९ का मेलमिलाप केन्द्रका सहजकर्ताहरु समेतलाई ५ दिने न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम दिईएको थियो ।

३. कार्यपालिका र वडा स्तर बैठक सम्बन्धी

कार्यालयमा कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न वा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नको लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सुझाव वा जानकारीका लागि बैठक बस्ने गर्दछ । यसरी बैठक बसेपछि सो को अभिलेख राख्ने गरिन्छ । हरेक नगरपालिकामा नगरसभाको बैठक सामान्यतया वर्षको २ पटक बस्ने गर्दछ । नगरसभाले बजेट अधिवेशनमा आगामी आ.व.को लागि बजेट ल्याउने र हिउँदे अधिवेशनमा कुनै कारणबस सञ्चालन हुन नसकेका योजनाहरु संशोधन गर्ने र नपुग शिर्षकमा कानून बमोजिम रकमान्तर गर्ने र आवश्यक कानून (ऐन तथा रणनीतिक योजना) निर्माण पारित गर्ने गर्दछ । कार्यपालिकाको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने गर्दछ । कार्यपालिकाले काम गर्ने क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि निर्णयहरु गर्ने गर्दछ । साथै विषयगत समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी आ.व. २०८१/८२ मा यस नगरपालिकामा बसेको बैठकको विवरण देहाय बमोजिम उल्लेख रहेको छ ।

सि.नं.	बैठकको विवरण	बैठक संख्या
१	नगरसभा	२ पटक
२	कार्यपालिका	२४ पटक
५	खरिद मूल्याङ्कन समिति	३३ पटक
६	विषयगत तथा अन्य बैठक	२९ पटक
७	वडा कार्यालय	२० पटक

४. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधिनमा रही यस नगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दलित बालबालिकाको लगत राखि सामाजिक सुरक्षाको वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्तर्गत पर्दछ । गत आ.व. मा रु. २४६२४४०३०।— (चौविस करोड बैसठ्ठी लाख चौवालिस हजार तिस) रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम वितरण गरेको देहायको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र	खर्च रकम
१	जेष्ठ नागरिक (७० माथि)	१६,३३,२६,८२६
२	जेष्ठ नागरिक दलित	१,०१,००,८६७
३	एकल जेष्ठ महिला	१,०५,५४,५२५
४	विधवा	३,१४,४६,६७४
५	अपाङ्ग पूर्ण	८४,८१,४१०
६	अपाङ्ग आशिक	१,२३,०८,३५२

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र	खर्च रकम
७	दलित बालबालिका	३५,०९,७०६
८	लोपउन्मुख जाती	६५,१५,६७०
जम्मा		२४६२४४०३०

यसैगरी व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध बिच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन लगायतका कार्य पञ्जिकरण शाखाको मातहतमा वडा सचिवहरूले गर्ने गर्दछन । हाल नगरपालिकामा अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता गर्ने गरीएको छ । गत आ.व.मा यस नगरपालिकामा २४९५ वटा घटना दर्ता भएको देहायको तालिकाले देखाएको छ ।

पञ्जिकरण को क्षेत्र/वडा नं.	जन्मदर्ता	मृत्युदर्ता	विवाह दर्ता	सम्बन्ध बिच्छेद	बसाइसराई दर्ता संख्या		जम्मा
					आएका	गएका	
१	३६	२०	२३	४	११	३	९७
२	१३१	४४	७८	१०	२२	२०	३०५
३	१५५	४३	६७	८	३१	१४	३१८
४	१६५	६६	९३	१५	२३	११	३७३
५	११६	४४	४९	१०	१७	१५	२५१
६	१४२	५०	७२	७	५	१०	२८६
७	८३	२७	४७	३	६	६	१७२
८	१८१	५४	७३	९	२२	२१	३६०
९	१४७	६३	८३	९	१७	१४	३३३
जम्मा	११५६	४११	५८५	७५	१५४	११४	२४९५

५. उजुरी पेटीका/गुनासो सुनुवाई

नागरिकका गुनासोलाई सम्बोधन गरी जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्नका लागि नगरपालिकामा गुनासो दर्ताका लागि उजुरी पेटीका- १ तथा नगरपालिकाको Website मा रहेको Apps बाट समेत गुनासोहरू सुन्ने र दर्ता गर्ने गरिएको छ । आ.व. २०८१/८२ मा कुनै पनि गुनासाहरू दर्ता भएको देखिएन ।

६. योजना तथा पूर्वाधार शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत लगायतका अन्य भौतिक संचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत संभार गर्ने कार्य पर्दछ । यस नगरपालिकामा कतिपय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू टोल विकास संस्था मार्फत गरिन्छ भने कतिपय विकासका कार्यक्रमहरू ठेक्का एवम् शिलवन्दी कोटेशन मार्फत गरिन्छ । यसैगरी आ.व. २०८१/८२ मा यस नगरपालिकाको योजना तथा पूर्वाधार शाखाबाट सम्पादित आयोजना तथा कार्यक्रमको एकिकृत भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।



बाँसगढी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाँसगढी, बर्दिया
कार्यालय कोड नं. ८०१०५५८०३



आ.व. २०८१/०८२ ठेक्का कार्य प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण		सम्झौता रकम (थाट र पि.एस. समेत)	भौतिक प्रगति	कैफियत
				सम्झौता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति			
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	BM/NCB/2081/082-02	Construction Of P.C.O. Chowk-Juraina-Laxmana to Damauli Road, Ward no.8 & 6	Prashansa/Ratala/New Ugratara J.V.	2081-11-20	2/29/2083	52,999,450.96	४०.००%	Blacktop Road, L=4520m
२	BM/NCB/2081/082-03	Construction Of Truss Building at Bio Fertilizer Plant (Gausahala), Ward no.4	Goraknath-Regmi J.V.	2081-11-18	2082-03-25	39,841,396.96	४०.००%	Truss Bldg, No=1
३	BM/NCB/2081/082-04	Construction Of Khanepani Chok to Lohari Tharu ko Ghar Road, Ward No.-5	M/S Sanip Nirman Sewa, Bajjanath-6, Banke	2081-11-23	2082/04/31	2,653,334.18	१००.००%	Blacktop Road, L=170m
४	BM/NCB/2081/082-05	Dakshin Bhakari Chok-CG Gate-Duduwa Khola RCC Drain Construction Work, Ward No.-3.	M/S Chaudhary Construction, Bangadhi-3, Bardiya.	2081-10-22	2082-02-15	3,295,300.32	१००.००%	RCC Drain, L=360m
५	BM/NCB/2081/082-06	Shantipur-Banmuduwa-Pipal Chautara-Hajaribagiya-Arsewa Taarjali Nirman, Ward No.2	Kritiman Nirman Sewa Pvt. Ltd.	2081-10-27	2082-02-15	3,259,084.24	१००.००%	Taarjali, L=2050 m
६	BM/NCB/2081/082-07	Construction Of Ne. Raa.Ma.Bi School Bishalnagar Chowk dekhil Kulo-Bharabigha Road, Ward no.5	Shahanj Construction Company Pvt. Ltd.	2081-11-22	2082-03-15	4,949,384.47	१००.००%	Gravel+RCC Drain, L=283m
७	BM/NCB/2081/082-08	Construction Of Ward Office Building, Ward no.3	Chaudhary Construction	2081-10-22	2082-03-15	5,666,729.13	१००.००%	Building, No=1
८	BM/NCB/2081/082-10	Construction Of School Building at Jeevan Jyoti Ma.Bi. Rajjha, Ward no.2	Bhetghat Nirman Sewa Pvt. Ltd.	2081-10-22	2082-03-15	4,971,135.79	१००.००%	Building, No=1
९	BM/NCB/2081/082-11	Construction Of School Building at Bishwojyoti Aa.Bi., Kuinethi, Ward no.9	OM Construction	2081-11-04	2082-03-15	5,156,830.00	१००.००%	Building, No=1

क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण		सम्झौता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)	भौतिक प्रगति	कैफियत
				सम्झौता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति			
१०	BM/NCB/2081/082-12	Construction Of School c Building at Mahadev Aa. Bi. Mahadeva , Ward no.3	Bhetghat Nirman Sewa Pvt. Ltd.	2081-10-22	2082-03-15	5,352,885.18	९०.००%	Building, No=1
११	BM/NCB/2081/082-13	Construction Of P.C.O Chowk to North Bhajana Dam Road, Ward No.-8	M/S Dhaulagiri Construction, Shivraj-05, Chandrauta, kapilvastu.	2081-10-22	2082-05-15	8,305,818.27	६०.००%	Blacktop Road, L=837
१२	BM/NCB/2081/082-14	Construction Of 3 No. Chandra Chok-Kalika Mandir Road, Ward No-6	M/S Rawal Nirman Sewa, Badhaiyatal -3, Bardiya.	2081-11-20	2082/04/31	1,181,424.53	१००.००%	Gravel Road, L=837
१३	BM/NCB/2081/082-15	Bisheshwor Mahadev Mandir Bhawan Nirman	M/S R.C. Builders, Bansgadhi-8, Bardiya.	2082-01-02	2082-03-20	4,422,103.16	८०.००%	Building, No=1
१४	BM/NCB/2081/082-17	Batulle Timmule Khola Box Culvert, ward No.-1.	M/S Shishir Nirman Sewa	2082-02-13	2082-07-31	2,217,059.39	०.००%	Box Culvert, No=1
१५	BM/NCB/2081/082-18	Construction Of Rigid Pavement at Chepang, Ward No.-1.	M/S Shishir Nirman Sewa	2082-02-13	2082-07-31	2,784,017.80	०.००%	Rigid pav, L=150m
१६	BM/NCB/2081/082-19	Construction Of Health Post-Bhrikuti Maa. Bi.-Shiva Mandir-Damauli Road, Ward No.-7	M/S Debet Nirman Sewa, Kohalpur, Banke	2082-03-19	2083-03-25	17,520,441.45	सम्झौता सम्पन्न	Blacktop Road, L=1510m
१७	BM/NCB/2081/082-20	Construction Of Jumli Tole-Haupur School-Bich Gaun Mandir Road, Ward No.-5.	M/S Debet Nirman Sewa, Kohalpur, Banke	2082-03-19	2083-03-25	22,846,055.85	२०.००%	Blacktop Road, L=1900m
१८	BM/NCB/2081/082-21	Construction Of Nawa Prabhat School-Salyani Tole-Aksheriya Road, Ward No.-3.	M/S Chitra Construction, Manau-5, Bardiya	2082-03-22	2083-03-25	21,007,285.95	सम्झौता सम्पन्न	Blacktop Road, L=2105m
१९	BM/NCB/2081/082-22	Construction Of Shiva Mandir to Solti Tole-Rihar Tole Road, Ward No.-6	M/S Mark/Kal Bhairav JV, Gulariya, Bardiya	2082-03-23	2083-03-25	30,526,871.16	सम्झौता सम्पन्न	Blacktop Road, L=2335m
२०	BM/NCB/2081/082-23	Construction Of Uttar Bhakari-Gaushala-Golghar-Lakshmanpur Road, Ward No.3.4.	M/S Srijana/Bardiya Jiyana JV, Gulariya, Bardiya	2082-03-20	2083-06-30	61,882,907.54	२०.००%	Blacktop Road, L=4743m
२१	BM/NCB/2081/082-24	Construction Of Ward Level Health Care Centre, Ward No.-8.	M/S Shashwat Construction, Kohalpur, Banke	2082-02-12	2082-04-30	4,494,692.31	८०.००%	Building, No=1
२२	BM/NCB/2081/082-25	Durgafata-Basnata Tole-Petrol Pump Taarjali Nirman, Ward No.-9.	M/S Jaya Ganesh Nirman Sewa	2082-02-13	2082-07-31	6,019,747.69	सम्झौता सम्पन्न	Taarjali, L=3791m
२३	BM/NCB/2081/082-26	Construction Of Materiya-Pipaltandi -Riharpur Road, Ward No.-4.	M/S D. N. Construction, Kohalpur Banke	2082-02-05	2082-07-31	11,658,285.07	सम्झौता सम्पन्न	Blacktop Road, L=1120m

क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण		सम्झौता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)	भौतिक प्रगति	कैफियत
				सम्झौता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति			
२४	BM/NCB/2081/082-31	Construction Of Khadka Bahadar Sutar Ko Ghar dekhi Durgpur Road	M/S D. N. Construction, Kohalpur Banke	2082-02-27	2082-03-15	1,835,412.56	सम्झौता प्रक्याप्त	Gravel Road, L=1295
आ.व. २०८१/०८२ सम्म						324,847,653.96		

आ.व. २०८१/०८२ मा ठेक्का मार्फत संचालित कुल योजना संख्या=३१ ओटा

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तर्फ	१ ओटा	
अन्य खाखा तर्फ (कृषि, स्वास्थ्य, पशु)	६ ओटा	
मल कारखाना तथा उद्योग	१ ओटा	
विद्यालय भवन निर्माण तर्फ	३ ओटा	
स्वास्थ्य भवन तर्फ	१ ओटा	
बडा कार्यालय भवन	१ ओटा	
सटर भवन निर्माण	१ ओटा	
बक्स कल्भर्ट निर्माण	१ ओटा	
पक्कि नाली निर्माण	१ ओटा	३६० मि.
तारजाली निर्माण तर्फ	२ ओटा	५८४१ मि.
ग्रावेल सडक निर्माण तर्फ	३ ओटा	२४१५ मि.
Rigid Pavement, ढलान सडक निर्माण	१ ओटा	१५० मि.
कालोपत्रे सडक निर्माण तर्फ	१ ओटा	१९२४० मि.

आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न ग्रावेल सडक	५५३० मि.
आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न कुल कालोपत्रे सडक	१८६१३ मि.
आ.व. २०८१/०८२ मा निर्माणधीन कालोपत्रे सडक	२५१३७ मि.
आ.व. २०८१/०८२ को कुल कालोपत्रे सडक तर्फ को विवरण	४३७५० मि.



बाँसगढी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाँसगढी, बर्दिया
कार्यालय कोड नं. 801055803



आ.व. २०८०/०८१ मा सुरु भएका २०८१/२०८२ सम्म को प्रगति

ठेक्का अभिलेख खाता नं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण			सम्प्लोता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण		कैफियत	उपलब्धि
				सम्प्लोता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति	कार्य सम्पन्न भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्प्लोता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)		
१	२	३	४	११	१४	१७	१८	१९	२०	
१	BM/NCB/2080/081-06	Construction Of Chepang- Bhangaha Road, Ward no. 1	Shishir Nirman Sewa Pvt. Ltd.	10/10/2080	02/30/2081		15,665,356.94	10,085,520.13	१०% भौतिक प्रगति आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न गरिने	Blacktop Road, L=850
२	BM/NCB/2080/081-07	Construction Of Reshampur-Pahadipur Road, Ward no. 8	Bhattarai Construction	2/6/2081	1/31/2082		23,065,382.35	17,041,424.83	३०% भौतिक प्रगति	आ.व. २०८२/०८३ मा जाने, L=1673m
३	BM/NCB/2080/081-08	Construction Of Kakaura-Ilaka Prashasan-Jhanaiya Road, Ward no. 8	Lali gurans Nirman Sewa	2/6/2081	1/31/2082		32,571,085.00	23,106,156.75	४०% भौतिक प्रगति	आ.व. २०८२/०८३ मा जाने, L=1920m
४	BM/NCB/2080/081-09	Construction Of Om Shanti Bhawan-Na.paa. Office-Bahrabigaha Road, Ward no. 5	S.S. Nirman Sewa Pvt.Ltd.	2/6/2081	1/31/2082		44,263,604.94	27,599,076.28	५०% भौतिक प्रगति	आ.व. २०८२/०८३ मा जाने, L=2304m
५	BM/NCB/2080/081-10	Construction Of Lauhaa Khola-Ranjha-Simalkaha Road, Ward no. 02	HNS-KLC J.V.	1/17/2081	02/31/2082		61,078,716.86	53,401,747.67	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Blacktop Road, L=3336
६	BM/NCB/2080/081-12	Construction Of Box Culvert at Machhagadhi Dakshin Purbitolle and Pahadipur Road, Ward no.08 & 09	Surkheti Khadka Nirman Sewa Pvt.Ltd.	12/26/2080	7/30/2081		2,968,606.36	1,824,434.79	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Box Culvert, No=1
७	BM/NCB/2080/081-13	Construction Of Box Culvert at Tanki Dyambada Ward no.02	Surkheti Khadka Nirman Sewa Pvt.Ltd.	12/26/2080	7/30/2081		3,099,183.00	1,930,714.90	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Box Culvert, No=1
८	BM/NCB/2080/081-16	Construction Of Machhagadhi thulo gaun - Durga Mandir Toaraya Road, Ward no. 09	Dipali Nirman Sewa	1/13/2081	2082/02/30		21,169,473.85	14,575,075.64	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Blacktop Road, L=1518m
९	BM/NCB/2080/081-17	Construction Of 3 No. Chandra Chok-Dangpur-10No. - Link Road, Ward no. 6	Jaya Bageshwori Nirman Sewa	1/13/2081	2/30/2082		31,158,402.67	21,148,998.97	२०% भौतिक प्रगति, आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Blacktop Road, L=2310
१०	BM/NCB/2080/081-18	Construction Of Ward No. 8 Simana-Covered Hall- Milanchock Road, Ward No. 4 & 5	Jimba N.S.T. JV	1/14/2081	1/31/2082		46,705,791.95	37,083,545.36	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Blacktop Road, L=3080
११	BM/NCB/2080/081-24	Construction Of Lakshna School Chowk-Dumping Site Road, Ward no. 3	Bhada Construction	1/4/2081	5/31/2081		6,076,714.30	4,000,490.71	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Blacktop Road, L=429m

ठेक्का अभिलेख खाता नं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण			सम्प्लोता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण		कैफियत	उपलब्धि
				सम्प्लोता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति	कार्य सम्पन्न भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्प्लोता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)		
१२	BM/NCB/2080/081-25	Construction Of Lift Irrigation Project and Shallow Tube well in Different Wards Of Banisgadhi Municipality	Seti Mahakali Mark J.V.	2/32/2081	9/29/2081		41,011,600.35	34,112,327.57	४५% भौतिक प्रगति	
१३	BM/NCB/2080/081-26	Construction Of Truss and Toilet on Chusapani Krishna Haatbazar, ward no. 9	R.C. Builders	3/5/2081	7/30/2081		4,545,138.46	3,310,557.42	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने
१४	BM/NCB/2080/081-27	Construction Of Shantipur-Bannuduwa-Pipalchautara Road Ward No. 2	Samip Nirman Sewa	3/18/2081	5/31/2081		4,231,364.00	2,126,463.52	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न हुने	Gravel Road, L=1020m

कुल संचालित योजना संख्या	१४ ओटा
सम्पन्न योजना संख्या	१० ओटा
सम्पन्न हुन बाँकी	४ ओटा
२०८१/०८२ मा सम्पन्न बक्स कल्भर्ट	२ ओटा
२०८१/०८२ मा सम्पन्न ग्रावेल सडक	1020 m
२०८१/०८२ मा सम्पन्न भएको कालोपत्रे	8523 m
सम्पन्न हुन बाँकी कालोपत्रे सडक	5897 m
कालोपत्रे सडकको कुल लम्बाई	14420 m
सिंचाई योजना (आ.व. २०८२/०८३ मा जाने)	१ ओटा

67000000
10000000



बाँसगढी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाँसगढी, बर्दिया
कार्यालय कोड नं. ८०१०५५८०३



आ.व. २०७९/०८० मा सुरु भएका २०८१/२०८२ सम्म को प्रगति

क्र.स.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण			सम्प्लोता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण		कैफियत
				सम्प्लोता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएकोमा कायम भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्प्लोता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)	
१	२	३	४	१२	१४	१५	१८	१९	२०
१	BM/NCB/2079/080-18	Construction of Kakaura-Belauli-Koldada Road	Yadav Construction	1/21/2080	7/30/2080	3/31/2081	59,365,671.19	45,344,986.20	२०८१/०८२ मा सम्पन्न, L=3360m
२	BM/NCB/2079/080-25	Construction of Indreni Tole To Ward Office Road, Ward no. 1	Mahima Construction	2/4/2080	7/30/2080		11,261,218.50	8,033,424.43	ठेक्का रद्द का लागि सिफारिस
३	BM/NCB/2079/080-32	Upgrading Of Laxmana-Juraina Road, Ward no. 8	Surkheti Khadka Nirman Sewa Pvt.Ltd.	6/21/2080	11/15/2080	2081/04/32	7,787,665.93	4,639,511.71	२०८१/०८२ मा सम्पन्न, L=1115m
४	BM/NCB/2079/080-33	Construction of Boundry wall and Road on Banskagadi Municipality	R.B. Construction	6/19/2080	11/15/2080	3/20/2081	12,635,849.51	8,526,060.28	२०८१/०८२ मा सम्पन्न, Boundry+Black top Road, L=320m

२०८१/०८२ मा सम्पन्न ग्रावेल सडक	१११५	m
२०८१/०८२ मा सम्पन्न भएको कालोपत्रे	३५८०	m



बाँसगढी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाँसगढी बर्दिया
कार्यालय कोड नं. ८०१०५५८०३



आ.व. २०७८/०७९ मा सुरु भएका २०८१/२०८२ सम्म को प्रगति

क्र.स.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण				सम्प्लोता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण		कैफियत
				सम्प्लोता मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएकोमा कायम भएको मिति	कार्य सम्पन्न भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्प्लोता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)	
१	२	३	४	१२	१४	१५	१७	१८	१९	२०
१	BM/NCB/2078/079-03	School Building Construction at Shree Jiwan Jyoti Maa Vi	Dhital Builders	8/13/2078	2/30/2079			6,117,471.13	3,713,915.50	७०% भौतिक प्रगति
२	BM/NCB/2078/079-04	School Building Construction at Shree Jhanta Maa Vi	Dhital Builders	8/13/2078	2/30/2079	9/29/2081		12,488,140.49	7,632,536.69	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न
३	BM/NCB/2078/079-13	Upgrading of Mukttakamaiya Durgaphanta Road	Prem Nirman Sewa	10/5/2078	6/30/2079	12/30/2079		5,700,457.05	2,763,053.15	ठेक्का रद्द का लागि सिफारिस
४	BM/NCB/2078/079-16	Upgrading of Shiva mandir-Dangpur Damauli Road	Prem Nirman Sewa	10/5/2078	6/30/2079	12/30/2079		8,281,895.74	4,044,614.84	ठेक्का रद्द का लागि सिफारिस
५	BM/NCB/2078/079-28	SOS Chowk to laxmanpur Road Construction work	Paudel Yadav JV	3/30/2079	12/30/2079			23,992,574.22	20,449,758.20	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न
६	BM/NCB/2078/079-29	Construction of Fuyia Khola Culvert	Surkheti Khadka Nirman Sewa Pvt.Ltd.	2/12/2079	11/30/2079	3/31/2081	11/16/2080	8,658,360.01	6,064,583.72	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न

२०८१/०८२ मा सम्पन्न ग्रावेल सडक	१११५	m
२०८१/०८२ मा सम्पन्न भएको कालोपत्रे	१३१०	m
२०८१/०८२ मा सम्पन्न भएको भवन	१	ओटा
२०८१/०८२ मा सम्पन्न हुन बाँकी भवन	१	ओटा



बाँसगढी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाँसगढी बर्दिया
कार्यालय कोड नं. ८०१०५५८०३



आ.व. २०७७/०७८ मा सुरु भएका २०८१/२०८२ सम्म को प्रगति

क्र.स.	टेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	म्याद सम्बन्धि विवरण			सम्प्लोता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण		
				सम्प्लोता मिति	म्याद थप भएकोमा कार्य भएको मिति	कार्य सम्पन्न भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्प्लोता रकम (भ्याट र पि.एस. समेत)	कैफियत
१	BM/NCB/2077/078-13	Construction Of Chepang dandre Road	Keshav Shaha/Shree Krishna/Black Buck J/V	1/24/2078	3/15/2081		31,614,644.00	16,640,412.21	७०% भौतिक प्रगति
२	BM/NCB/2077/078-15	Construction Of Municipal hospital Building	Mahalaxmi /Jaya Dhananjay/Yadav J/V	1/31/2078	1/31/2081		170,671,282.00	88,582,271.58	७०% भौतिक प्रगति
३	BM/NCB/2077/78-16	Construction of Belawa Betahmi Road	Mahalaxmi /Jaya Dhananjay/Yadav J/V	1/28/2078	3/31/2081	3/23/2081	73,704,972.00	47,861,265.00	आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न

२०८१/०८२ मा सम्पन्न ग्रावेल सडक	२२८०	m
२०८१/०८२ मा सम्पन्न भएको कालोपत्रे	५२००	m
२०८१/०८२ मा सम्पन्न हुन बाँकी भवन	१	ओटा

क्षेत्रगत एकिकृत विवरण

योजना तथा पूर्वाधार शाखाको भौतिक प्रगतिमा सडक कालोपत्रे, नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति, ग्राभेल, PCC, जाली भर्ने काम, विद्युत पोल, ट्रान्सफरमर, सिंचाईकूलो, नाली निर्माण, भवन निर्माण, सरकारी भवन मर्मत संभार, जस्तापाता, DPR, लगायतका विभिन्न पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य भएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा यस नगरपालिकाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रूपमा देख्न सकिन्छ । नगरपालिकाको विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवम् टोल विकास संस्था सबैको सकारात्मक चासो रहेको देखिन्छ ।

त्यसै गरी योजना शाखा तथा अन्य शाखाबाट आ.व. २०८१/८२ मा सम्पादित कार्यको पूर्वाधार तथा अन्य आ.व. २०८१/८२ का कार्यक्रमहरुको कूल ९९.००% वित्तिय तथा ९८.००% भौतिक प्रगति भएको छ

आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया

ठेका-पट्टा	कोटेशन तथा परामर्श समेत	उपोभोक्ता समिति /टोल विकास संस्था /बडघर संस्था	जम्मा	कै
२४	१०	१३६	१७०	

७. आर्थिक प्रशासन शाखा:- आ.व. २०८१/८२ को समग्र आर्थिक अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ

(रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	बजेटको स्रोत	स्रोतविवरण	कूल आम्दानी
१	नेपाल सरकार	समानीकरण अनुदान	१३९६५८।००
२	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान चालु	२९७३२२।००
३	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान पुँजीगत	३२९००।००
४	लुम्बिनी प्रदेश	समानीकरण अनुदान	१०७५०।००
५	लुम्बिनी प्रदेश	शसर्त अनुदान चालु	५८००।००
६	लुम्बिनी प्रदेश	शसर्त अनुदान पुँजीगत	१०५००।००
७	लुम्बिनी प्रदेश	विशेष अनुदान चालु	०।००
८	लुम्बिनी प्रदेश	समुपुरक अनुदान पुँजीगत	१०५००।००
९	नेपाल सरकार	विशेष अनुदान पुँजीगत	०।००
१०	राजस्व बाँडफाँड (संघीय + प्रदेश सरकार)	राजस्व बाँडफाँड	१७८८१८।००
११	सडक बोर्ड	अन्य संघसंस्थाबाट प्राप्त	२९७२।००
१३	आन्तरिक श्रोत (अ. ल्या. समेत)	आन्तरिक श्रोत	२४७७६३।००

समग्र खर्च प्रगतिको अवस्था

रु. हजारमा				
सि.नं.	शीर्षक	कूल वार्षिक बजेट	प्रगति	
			खर्च	खर्च (%)
१	चालु	५०८६२६।००	४३८७४२।००	८६.२६
२	पूँजीगत	४६३७७९।००	३५३५३९।००	७६.२३
कुल जम्मा		९७२४०२५।००	७९२२७३।००	८१.४७

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०८१/८२ को कूल बजेटको ८१.४७% खर्च भएको देखिन्छ । जसमध्ये चालु बजेट खर्च तर्फ ८६.२६% र पूँजीगत खर्च तर्फ ७६.२३% मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसरी कूल बजेट खर्च अनुमानको तुलनामा खर्च कम हुनुका कारण कार्यक्रम तथा कार्यक्रमको लागि प्रस्तावित बजेटको बीचमा कम तालमेल हुनु, कार्यक्रमहरू वास्तविक लागत अनुमानमा आधारित नभई अनुमानको आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिनु ईत्यादी प्रमुख कारणहरू रहेको देखिन्छ ।

क्षेत्रगत बजेट विनियोजनका आधारमा प्रगति विवरण

रु. हजारमा				
सि.नं.	क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	आर्थिक विकास	७१५१२।००	५३०६०।००	७४.२
२	सामाजिक विकास	३७९९७३।००	३३९०२५।००	८९.३
३	पूर्वाधार विकास	३७६१८०।००	२८५४५८।००	७५.८८
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१६२५२।००	७५६१।००	४६.५२
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२८४८७।००	१०७१७०।००	८३.४१
कुल जम्मा		९७२४०५।००	७९२२७३।००	८१.४७

नगरपालिकाको विकासलाई समानुपातिक रूपमा विकास गर्नको लागि बजेटलाई विभिन्न ५ क्षेत्र (क्रमशः आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र प्रशासनिक) मा विभाजन गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसरी बजेट विनियोजन गर्दा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटी विकासमा जनसहभागिता बढी हुने, जनताले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्ने, साधन श्रोतको उपयोग हुने र विकासलाई तुलना गर्न सहज हुन जान्छ जसले गर्दा पिछडीएका क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सहज हुन जान्छ ।

द. आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखा

यस शाखाको गठन नगरपालिकाको उद्देश्य र क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखी सङ्गठनभित्रकै जनशक्तिबाट आर्थिक कारोबारको विस्तृत रूपमा जाँच गरि आलोचना गर्ने, व्यवस्थापकलाई सुझाव प्रदान गर्ने र आवश्यक सुधारको पहल गर्न नगरपालिकामा छुट्टै आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखाको स्थापना भएको छ । यस शाखाको मुख्य उद्देश्य नियमितता, गणितीय शुद्धता, बजेट सिमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कानुनको परिपालना जस्ता विषयलाई मुख्य रूपमा हेर्ने गर्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षण सामान्यतः मासिक, चौमासिक वा वार्षिक रूपमा गर्ने गरिन्छ ।

९. सूचना तथा प्रविधि शाखा

गुणस्तरिय सेवाका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगबाट चुस्त दुरुस्त सेवा नागरिकहरूलाई छिटो छरितो तवरबाट प्रदान गर्न र जनताको नजिक भएर स्थानीय निकायहरूमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना प्रवाहका लागि यो शाखाको स्थापना नगरपालिकामा भएको छ ।

कार्यालयका चिठी, प्रतिवेदन, फारम, गतिविधि, योजना, बैठकका निर्णय लगायत विविध विषयहरूलाई कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गरि मागेको समयमा सूचना दिनु, कागजी प्रयोगलाई कम गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिदै वेबसाईट, एसएमएस मार्फत सूचना प्रवाह गर्नु यस शाखाको मुख्य कार्य रहेको छ ।

आ.व. २०८१/८२ मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

मुख्य कार्यहरू
आर्थिक ऐन , नीति तथा कार्यक्रम , बजेट व्यक्तव्य अपडेट
राजस्व सफ्टेयर अपडेट ।
पालिकाको वेबसाईटमा सबै कार्यपालिका बैठकहरू /ऐन,नियम,कार्यविधिहरू अपडेट
विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरि सूचना प्रकाशन ।
LISA र FRA को नतिजा प्रकाशन
त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन
सम्पत्ती विवरण अपडेट
गुनसो मोबाइल एप्स / web base अपडेट
नगरपालिकानेटवार्किंग विस्तार /मर्मत
विभिन्न बैठकहरूलाई विभिन्न संचार माध्यमको सहयोगमा प्रत्यक्ष प्रसारण

१९. आर्थिक विकास शाखातर्फको समग्र स्थिति

१९.१. कृषि शाखा

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम	खर्च	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
-----------------------------------	---------------	------	--------------	--------------	----------------	--------

मागमा आधारित सिचाई यन्त्रकोलागी ५०%अनुदान सहयोग कार्यक्रम	१२२०००००	९९४९६३६	१	१००	82	मोटर १।५ एच पि को -३३६वटा, २ एच पि को- २७१वटा, २ एच पि को समरसिवल -३८ वटा र पम्पसेट ६।५ एच पि को -२३४ वटा खरिद तथा लाभग्राही छनौट भई वितरण भएको ।
नगरस्तरिय विज वृद्धि कार्यक्रम मुल विउ (धान र गहुँ) ५०%अनुदान वितरण तथा ढुवानी कार्यक्रम	१०००००	१०००००	१	१००	100	राधा ४ ७८० कि ग्रा बहुगुणी २ २१० किग्रा राम धान १८० कि ग्रा हर्दिनाथ ६ १८० कि ग्रा गरी जम्मा १३५०कि ग्रा धानको बीउ डेउढाकला साना किसान स स लि लक्ष्मणा र मध्यवर्ती बेलवा कृषि स स लि बेलवा (बीउ उत्पादक सहकारी) वितरण ।
बसन्ते मकैको बीउ ५०%अनुदानमा वितरण तथा खेति प्रविधि प्रसार कार्यक्रम	४०००००	३८१६४४	१	१००	95	हाईब्रिड ४१७ कि ग्रा र उन्नत ६०० कि ग्रा बीउ ३०७ जना व्यक्ति,१५ वटा समूह,२ वटा सहकारी र ३ वटा फर्ममा वितरण सम्पन्न ।
किसान डायरी बितरण	१५००००	१४७४३५	१	१००	98	९८०० किसान डायरी छपाई भई किसानहरूलाई वितरण ।
अधिया बटैया गर्ने किसानहरूलाई बिउमा ५०%अनुदान सहयोग	१००००००	९९२११२	२	१००	99	गहुँको बीउ ४००० कि ग्रा विजय र ४००० कि ग्रा वि एल- ४३४१ गरी ८००० कि ग्रा उन्नत बीउ १६५ जना र धानको बीउ राधा- ४ १००० कि ग्रा र सावाँ सव -१ ९५४ कि ग्रा ७१ जना अधिया बटैया, बन्धकी र ठेक्का लगाउने कृषकहरूलाई वितरण भईसकेको ।
मागमा आधारित ५०%अनुदानमा मिनिटीलर	१४०००००	११७५०००	१	०	84	२५ वटा सा व उ स मा अम्लिसोको १लाख विरुवा वितरण।
आलु तथा प्याज शितभण्डारमा भण्डार गरेवापतको भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान	१००००००	७३६४००	१	५०	74	३३४६ बोरा आलुको भण्डार गरेवापत विल अनुसार रकममा ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग ।
कृषि हाटबजार तथा सँकलन केन्द्रमा तरकारी विक्री गरेवापत ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	५०००००	३८२१००	१	०	76	क्यारेट ५१ वटा डिजिटल तराजु २० वटा विम तराजु २ वटा र स्प्रे ट्याङ्की २७ वटा वितरण ।
च्याउ विउ वितरण ५०%अनुदान कार्यक्रम	९०००००	८५२५६०	१	१००	95	कन्ये च्याउ १८६८० प्याकेट कृषक समूह २९वटा कृषि फार्म ४ वटा र किसान १४० जना र गोत्रे च्याउ २०० कि ग्रा कृषक समूह १ वटा र १जना कृषकलाई वितरण ।
कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढिकरण कार्यक्रम	५०००००	49800	1		10	नगर तथा वडा स्तरीय जैविक विविधता संबन्धि सचेतना गोष्ठी सन्चालन र रैथाने बालीको प्रदर्शनी

१९.२. पशु तथा पशुपंछी शाखा

कृषि सँग-सँगै पशुपालनमा पनि नगरपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू संलग्न रहेका छन् । कृषकहरू पशु फर्म खोलेर पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् भने कतिपय कृषकहरू सहकारी संस्थामा आबद्ध रहेर पशुपालन गरेका छन् । नगरपालिकाले त्यस्ता कृषकलाई पशु उपचार कार्ड, उन्नत जातका बोका जस्ता कार्यक्रम ल्याएर कृषकलाई पशुपालन व्यवसायमा उत्साहित बनाउने गरेको छ ।

१९. ३. सहकारी तथा गै.स.स.समन्वय शाखा

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, स्वायत्त र सुशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवं दिगो रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, स्थानीय स्तरमा रहेका गै.स.स.हरूसँग समन्वय एवं कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कार्य यस शाखा अन्तरगत पर्दछ ।

२०. सामाजिक विकास शाखाको वार्षिक समग्र स्थिति

२०.१ स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०८१।०८२ को स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा अन्तरगतको सशर्त कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

क्रसं	कार्यक्रम विवरण	बजेट रु	आर्थिक प्रगति				उपलब्धी
			प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत	प्रगति संख्या	प्रगति प्रतिशत	
१	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याव सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्लेषण	१,००,०००.००	३	१००	४	८९	

२	एच.पी.भी. खोप अभियान तथा नियमित खोपमा शुरुवात को लागि कार्यक्रम संचालन तथा ब्यबस्थापन (स्वास्थ्यकर्मीको तालिम, महिला स्वास्थ्यस्वयंसेविका/ स्वयंसेवकको अभिमुखीकरण, विद्यालय शिक्षक को बैठक र पालिका तथा वडा खोप समन्वय समितिको बैठक) खर्च	३,४९,०००.००	९	१००	९	९५	सबै वडामा
३	किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि Active Case Detection तथा slide ढुवानी समेत (औलो र कालाजार)	५०,०००.००	९	१००	९	१००	सबै वडामा
४	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा	९८,०००.००	१	३३	१	२०	महिनावारी दिवस बक्तृत्वकला
५	जुनोटिक रोगहरू, AMR सम्बन्धि पैरवी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम, AMR Day, Rabies Day	२०,०००.००	१	१००	१	७२	अभिमुखिकरण
६	डेङ्गु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्वा नष्ट गर्ने, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान संचालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसँग अभिमुखिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन	१,००,०००.००	९	१००	९	९५	सबै वडामा
७	नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवम् अर्धवार्षिक र वार्षिक समिक्षा	२,८०,०००.००	१२	१००	१२	२९	खाजा मात्र दिएको यातायात तथा भत्ता विविध कारणले दिन नसकेकव
८	प्रजननरुग्णता स्वास्थ्य सेवा	१,१६,०००.००	१	१००	१	९१	शिविर लाभान्वित ११०
९	परिवार योजना सेवा	१,६६,०००.००	२	१००	२	९६	ईम्प्लान्ट २६८, आईयुसिडि ३४
१०	पोषण कार्यक्रम	६,२४,०००.००	६	१००	६	७६	
११	पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन	१,००,०००.००	१	१००	१	९४	
१२	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने	२०,०००.००	१	१००	१	५२	

१४	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोसाक प्रोत्साहन र यातायात खर्च)	२२,६६,०००.००	९	१००	९	१००	
१५	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	२२,५८,०००.००	१	१००	१	४२	सुत्केरी यातायात १९८,उत्प्रेणा ११४
१६	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन	११,९७,०००.००	५	१००	५	९१	PNC Visit 858,
१७	सुनौला हजार दिनका विपन्न महिलाको पोषण सुधारको लागि आयआर्जन अनुदान	७,००,०००.००	१	१००	१	१००	28 jana/25000
१८	समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोग	१,०४,०००.००	४	१००	४	९९	१२९ जनाको खकार परिक्षण
१९	स्वास्थ्य चौकी (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृढिकरण समेत)	१,१७,०००.००	३	१००	३	९८	३ वटा संस्थामा
		८६६५०००		९१			76

२०.२. शिक्षा शाखा

माध्यमिक शिक्षा सम्मको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने हुंदा यस नगरपालिकाभित्र रहेका सामूदायिक विद्यालय कूल ५४ वटा विद्यालय मध्ये ३४ वटा आधारभुत विद्यालय र २० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको रहेको छ । शिक्षा शाखाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन, गाउँ शिक्षा समिति गठन, आवश्यक शिक्षा ऐन तर्जुमा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय अनुगमन लगायतका कार्यहरू गर्ने

गर्दछ ।

आ.व.२०८१/८२ मा शिक्षा शाखा मार्फत नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा गरिएका मुख्य कार्यहरू:

- (१) नगरपालिकाका पदाधिकारी, वि.व्य.स. अध्यक्ष, प्र.अ. सहितका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय, छलफल तथा अन्तरक्रिया ।
- (२) जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको संयुक्त अनुगमन ।
- (३) विद्यालय भौतिक सुधारका कार्यक्रम, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू समयमै प्रस्तावना माग गरी समयमा नै सम्पन्न हुन सकेको ।
- (४) न्युन दरबन्दी रहेका विद्यालयहरूमा नगरपालिका शिक्षण अनुदानबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरी न्युन शिक्षक समस्यालाई केहि हदसम्म समाधान गर्न खोजिएको ।

२०.३. महिला तथा बालबालिका शाखा

सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लगत अद्यावधिक, परिचय पत्र वितरण, अनाथ, असहाय, बालबालिका संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, एकल तथा असहाय महिलालाई आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

२१. अन्य क्षेत्रहरू

२१.१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक कार्यान्वयनको लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ

। सोही ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पहिचान र सूचिकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थापित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस नगरपालिकामा पनि सञ्चालित रहेको छ । आ.व. २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २२९ जना व्यक्तिले १०० दिन रोजगारी पाउनु पर्नेमा सालान्तरको दोश्रो चौमासिकको फाल्गुणसम्म सुचिकृत हुने आवेदनको समायवधी रहेकाले १०४ जना मध्ये ७५ जनालाई उक्त कार्यमा लगाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

२१.२. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास शाखा

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ग्रामिण समुदायका गरिबको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्ग (आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा बेरोजगारी युवाहरु) लाई लघु उद्यमको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, लघु कर्जामा पहुँच, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरण गरी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम आ.व. २०७७/७८ बाट यस नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

प्रमुख कार्यहरु:-

लाभान्वित संख्या	
एडभान्ससिलाईकटाई तालिम	
प्रविधि हस्तान्तरण	
समाजिक परिचालन	
उद्यमशीलता विकास तालिम	
सिप विकास तालिम	

लाभान्वित संख्या	
उपयुक्त प्रविधिमा पहूंच	
जम्मा	

भाग- २

१. निष्कर्ष तथा उपलब्धी एवम् महत्वपूर्ण कार्यहरू

आ.व २०८१/८२ मा नगरपालिकाले गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:-

१. आ.व. २०८१/८२ मा १३६ वटा योजना टोल विकास संस्थाहरूसँग सम्झौता गरि १३६ वटा योजनाहरू सम्पन्न गरी फरफारक गरिएको छ भने । साथै २४ वटा ठेक्का-पट्टा मार्फत सम्झौता भएको मध्ये २४ योजनाहरू सम्पन्न गरी फरफारक गरिएको छ । १० ओढा सोझै खरिद विधि बाट सम्झौता गरि कार्यसम्पन्न गरिएको छ ।
२. औद्योगिक ग्रामको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्झौता DPR निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
३. आ.व. २०८१/८२ मा ५ वटा कार्यविधि, २ वटा ऐन, १ मापदण्ड, संहिता २ सहित कुल १० वटा कानून बनाइएको ।
४. अध्यक्ष र प्र.प्र.अ. तथा प्र.प्र.अ र शाखा प्रमुखहरू बिच कार्यसम्पादन सम्झौता गरि कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिएको ।
५. यातायात गुरुयोजनाको DPR निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
६. औद्योगिक ग्रामको DPR प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
७. भू-उपयोग नीति तथा कार्यक्रम निर्माण ।
८. पूर्वाधार गुरु योजना निर्माण ।
९. MTEF निर्माण प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
१०. नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना तयार भएको ।
११. विभिन्न वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण प्रकृया अगाडी बढाइएको छ भने केही सम्पन्न भएका छन् ।
१२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारीका लागि १०४

जना सुचिकृत भै ७५ जना लाभान्वित भएको ।

१३. कालोपत्रे बाटो ५२०० मि., बाटो ग्राभेल तथा स्तरोन्नती २२७० मि., बाटो PCC ६७ र नयाँ बाटो Track २१०० मिटर निर्माण सम्पन्न ।
१४. प्रदेश समपुरक अनुदान मार्फत का योजना सम्पन्न भएको छ साथै सडक तथा सडक बोर्ड नेपाल र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माण सम्पन्न भएको ।

२. कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू

१. नगरपालिकाको विकास, सम्वृद्धि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै सुत्रमा बाँध्नु ।
२. जनताको असीमित आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने श्रोतमा सीमितता रहनु ।
३. कार्यालय तथा वडाहरूमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्नु र भएका जनशक्तिको Right man in right place गर्न सक्नु ।
४. समयमा योजना सम्पन्न गराई फरफारक गराउनु र तालुक मन्त्रालयहरूमा प्रगति विवरण पठाउनु ।
५. संघ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित श्रोत समयमा प्राप्त गर्नु ।
६. नदीजन्य पदार्थको समयमा ठेक्का लाग्नु र सो को आन्तरिक राजस्व तोकिएको समयमा उठाउनु ।
७. गत: विगत आ.व.मा ठेक्का सम्झौता भएका विकास निर्माणका कामहरू कार्यान्वयनमा लैजानु ।
८. टोल विकास संस्थाहरूबाट विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गराउनु ।

९. शिक्षा क्षेत्रको बजेटको ठूलो हिस्सा पालिका अनुदानका शिक्षक शिक्षिकाको तलबमा खर्च हुनु ।
१०. विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नु ।
११. समसामयिक रूपमा विद्यालय समायोजन गर्दै जानु ।
१२. भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले देशकै ठूलो नगरपालिकाका लागि स्वास्थ्य तर्फ निशुल्क औषधीका लागि संघीय अनुदान अत्यन्त न्यून हुनु ।
१३. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि हालसम्म दरबन्दी स्वीकृत हुन नसक्नु ।
१४. नसर्ने तथा जटिल प्रकार रोगका लागि नगरपालिकाको आर्थिक सहायता अनुदान कम गर्दै लैजाने ।
१५. लक्षित वर्ग, जेष्ठ नागरिक, असहाय बालबालिका, एकल महिला, सडक मानव, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा द्वन्द्व पीडितकाको विकास र व्यवस्थापनका लागि बजेको अप्रयाप्तता रहनु ।
१६. उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि समय समयमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
१७. आन्तरिक राजश्वमा उद्योग व्यवसाय करको हिस्सा बढाउनु ।
१८. नगरपालिकातथा अन्य निकायबाट दिइएको सीप विकास सम्बन्धी तालिमको यथोचित अनुगमन गर्ने तथा प्रभावकारिता अध्ययन गर्नु ।
१९. कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्नु ।
२०. सिक्टा सिंचाइको आधार क्षेत्र हुँदा पनि किसानलाई सिंचाइ सुविधा समयमा पुऱ्याउनु ।
२१. संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमका रूपमा रहेका नगरपालिकाभरी छरिएर रहेका खानेपानी आयोजनाहरुलाई एकीकृत गरी समयमा सम्पन्न गराउनु ।
२२. नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई उत्पादन, विकास र पूँजी निर्माणमा लगाउनु ।

२३. नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूलाई नगरपालिकाको विकास र सम्बृद्धीको लागि सहयोगी बनाउनु ।
 २४. नगरपालिकाको समग्र विकासमा हातेमालो गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कार्य वातावरण तयार गर्नु ।
 २५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विकास र जनताको आय आर्जनको प्रयायका रूपमा सञ्चालन गर्नु
 २६. विपद् उद्धार, राहत र पुर्नस्थापना खर्च वर्षेनी बढ्दै जानु ।
- नगरपालिकाको समग्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु ।

३. आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

यस नगरपालिकालाई विकास, सम्बृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयायका रूपमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सेवाग्राही, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरूले देहाय बमोजिमका कार्यहरूलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ:-

१. आवश्यक कानूनको निर्माण: विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रचलित संघ तथा नगरपालिकाको ऐन कानून तथा नियमावलीको समेत अध्ययन गर्दै अगाडि बढाउन पर्ने ।
२. समयमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण,
३. कार्ययोजना निर्माण: कार्ययोजना बनाई प्रत्येक शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकी कार्यसम्पादन सम्झौता मार्फत प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाई कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुष्ट रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने ।
४. श्रोतको परिचालन,
५. प्रस्ताव, डिजाइन तथा इस्टिमेट र कार्य सम्झौता,
६. नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निर्देशन,

७. संघ, प्रदेश र अन्य सरोकारवाला निकायसंग नियमित समन्वय,
८. बेरुजु फछ्यौट तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम पुन्याउनु पर्ने रीत नपुन्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्न्याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औल्याइएका बेरुजुलाई बार्षिक कार्य योजना तयार गरी प्रचलित कानून तथा अन्य आर्थिक कार्यविधि बमोजिम समिति गठन गरी नगरपालिकाको बेरुजु रकम घटाउने तर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।

